

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฟิมาย	100,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	รวม	100,000			0.00	0.00	

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 5	706,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	(สายคลองบ่อ 2.5*1,500*0.15 ม.)			ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก			
				ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร			
				ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร			
2	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 6	424,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	(สายวังตาอ่อน 2.5*900*0.15 ม.)			ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก			
				ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร			
				ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร			
3	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9	497,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	(สายนางแฉล้ม ประนัดเต 2.5*1,100*0.15 ม.)			ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก			
				ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร			
				ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร			
4	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 14 ดำเนินการ 3 ช่วง ดังนี้	452,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	1. สายโนนข้า 2.5*400*.015 ม.			ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก			
	2. สายโนนอีเปีย 2.5*270*.015 ม.			ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 3 ช่วง ดังนี้			
	3. สายโนนพรม 2.5*290*.015 ม.			1. สายโนนข้า กว้าง 2.5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 015 เมตร			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
				2. สายโนนอีเปี้ย กว้าง 2.5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 015 เมตร			
				3. สายโนนพรม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 015 เมตร			
5	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 15 (สายหนองสรวง 2.5*800*.015 ม.)	377,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ 16 (สายโนนกุ่มใต้ เสริมดิน 4*400 ม.ลงหินคลุก 2.5*1,000*0.15 ม.)	673,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เสริมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,000 หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ 16 (สายแก้วใหญ่ เสริมดิน 4*180 ม.ลงหินคลุก 2.5*300*0.15 ม.)	256,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เสริมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 300 หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 2 (5*350*0.05 ม.)	840,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 3 (สายคุ้มเดินช้าง 4*380*0.05 ม.)	747,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร	0.00	0.00	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 7 (5*220*0.05 ม.)	540,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร	0.00	0.00	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 13 (จากบ้านนางเสริม ไซโพธิ์ ถึงนางสายยนต์ คาบพิมาย 5*350*0.05 ม.)	840,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
12	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 19 (5*350*0.05 ม.)	840,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร	0.00	0.00	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 20 (5*350*0.05 ม.)	840,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
14	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 17 (จากบ้านดงใหญ่ ถึงวัดสวนป่า 374*0.60 ม.)	1,718,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
15	ขยายระบบท่อประปาหมู่บ้านดงใหญ่ หมู่ 1 4 13	499,000	ต.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ขยายเขตบริการน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง ผลตามเป้าหมาย ขยายระบบท่อประปาหมู่บ้านดงใหญ่ หมู่ 1 4 13	480,000.00	19,000.00	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายนางฐิติพร สนิทบุญ 3*57*0.15 ม.)	94,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (5*300*0.15 ม.)	868,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายฝายลำน้ำเค็ม 5*195*0.15 ม.)	566,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายคุ้มช่องแมว 5*174*0.15 ม.)	505,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 (ต่อของเดิม 5*130*0.15 ม.)	377,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
21	ซ่อมและปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 1 (จากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านนางทองย้อย 500 ม.)	485,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 17 (ซอยบ้านนายชยานันต์ ดับใหม่ 135*0.30 ม.)	130,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 20 (จากบ้านนางสงัด แลกปันถึงนางเรณู สวนดง 150*0.30 ม.)	145,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 5 (หน้า อบต.ตงใหญ่ 0.30 ม.)	396,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
25	ค่าชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	27,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	รวม	13,842,000			480,000.00	19,000.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามแนวทางพระราชดำริ	20,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรหมู่บ้าน	20,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
3	โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างวิถีพอเพียง	20,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
4	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	20,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
5	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	ก.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพืชและสัตว์	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
8	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริม
							การเกษตร
	รวม	160,000			0.00	0.00	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.ดงใหญ่	3,600,000	ต.ค.67 - พ.ย.67	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,945,912.00	1,654,028.00	กองการศึกษา
			พ.ค.68 - มิ.ย.68	ผลตามตัวชี้วัด มีอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานเพียงพอ			ศาสนาและ
				เหมาะสมกับโภชนาการ			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 6 แห่ง			
2	โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่	80,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	41,000.00	39,000.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด เด็กได้การเรียนรู้นอกสถานที่ที่มีความคิดริเริ่ม			ศาสนาและ
				สร้างสรรค์และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย นักเรียน ผู้ปกครอง			
3	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยในสถานศึกษา	10,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	7,655.40	2,345.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด มีแผนการป้องกันภัยในสถานศึกษา			ศาสนาและ
				ผลตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารศพด. ผู้นำ ครู ผดด.			วัฒนธรรม
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา	10,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน	10,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาด้านการศึกษา	10,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
7	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา	50,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,500,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	990,802.00	509,198.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาครบทุกด้าน			ศาสนาและ
				ผลตามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์			วัฒนธรรม
9	โครงการอาหารเสริม (นม)(โรงเรียน)	1,600,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	289,110.93	1,310,889.07	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด มีอาหารเสริม(นม)ให้เด็กรับประทาน			ศาสนาและ
				เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย โรงเรียน 6 แห่ง			
	รวม	6,870,000			3,274,480.33	3,515,460.07	

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	500,000	ต.ค.67	สถานะ ดำเนินการแล้ว	303,900.00	196,100.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสนใจและจะเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว			ศาสนาและ
				เพิ่มมากขึ้น			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย จัดการแข่งขันเรือยาวในตำบลดงใหญ่			
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	150,000	ต.ค.67 - ธ.ค.67	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดงใหญ่	500,000	ต.ค.67 - ธ.ค.67	สถานะ ดำเนินการแล้ว	406,168.50	93,831.50	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย			ศาสนาและ
				ทำให้มีร่างกายแข็งแรง			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย ตำบลดงใหญ่			
4	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	300,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	246,775.00	53,225.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนและเยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			ศาสนาและ
				ต่างๆสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย ตำบลดงใหญ่			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน	30,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	30,000.00	0.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสนใจในการกีฬาและสร้างความสามัคคี			ศาสนาและ
				ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลคงใหญ่			
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสายใยรักแห่งครอบครัว	30,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	80,000	ต.ค.67 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	52,710.00	27,290.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาและสร้าง			ศาสนาและ
				ความสามัคคี			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย เยาวชนตำบลคงใหญ่			
8	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	17,860.00	2,140.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ผู้ปกครองและเด็กได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว			ศาสนาและ
				ผลตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและเด็กศพด. 5 ศูนย์			วัฒนธรรม
9	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำกีฬาและนันทนาการ	10,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
10	โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่กีฬาชุมชน	20,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
	รวม	1,640,000			1,057,413.50	372,586.50	

3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	150,000	ต.ค.67 - พ.ย.67	สถานะ ดำเนินการแล้ว	150,000.00	0.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด สนับสนุนการจัดงานประเพณีให้ประชาชนมีส่วนร่วม			ศาสนาและ
				ผลตามเป้าหมาย งานเทศกาลเที่ยวพิมาย			วัฒนธรรม
2	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	20,000	ต.ค.67 - พ.ย.67	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	20,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
	รวม	210,000			150,000.00	0.00	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย	50,000	ต.ค.67 -พ.ย.67	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาล	50,000	ธ.ค.67 - ม.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	10,800.00	39,200.00	สำนักปลัด
			เม.ย.68	ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการ			
				ผลตามเป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในตำบลคงใหญ่			
3	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร.	20,000	ธ.ค.67	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
			เม.ย.68 - พ.ค.68				
4	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการป้องกันบรรเทาสาธารณ	20,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานเนื่องในวัน อปพร.	100,000	มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	โครงการ อปพร.เชิงรุก	50,000	พ.ค.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการป้องกันบรรเทาสาธารณภ	50,000	ก.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	340,000			10,800.00	39,200.00	

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	10,000	ต.ค.67 - ธ.ค.67	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	20,000	ม.ค.68 - มิ.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	6,250.00	13,750.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
				ผลตามเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล			
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	20,000	ม.ค.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลคงใหญ่	10,000	ก.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาส	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	100,000			6,250.00	13,750.00	

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	20,000	พ.ย.67 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	500,000	ธ.ค.67 - ส.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	20,000	ม.ค.68 - มิ.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	9,954.00	10,046.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น			
				ผลตามเป้าหมาย ตำบลตงใหญ่ 20 หมู่บ้าน			
4	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	10,000	ม.ค.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ	10,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร	20,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000	ก.พ.68 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
8	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	620,000			9,954.00	10,046.00	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	200,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8	500,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
3	ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12	500,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	1,200,000			0.00	0.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	20,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
2	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาในชุมชน	20,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
3	โครงการขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	9,963.00	10,037.00	กองสาธารณสุข
				ผลตามตัวชี้วัด มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุขดียิ่งขึ้น			
				ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ 20 หมู่บ้าน			
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อ	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	60,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
	รวม	160,000			9,963.00	10,037.00	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนครสร้างตนเอง	10,000	ต.ค.67 - ธ.ค.67	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	40,000	พ.ย.67 - มิ.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	14,004.00	25,996.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น			
				ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลคงใหญ่			
3	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	500,000	ธ.ค.67 - มิ.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	67,832.00	432,168.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด นำความรู้มาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ			
				การทำงาน/บริหารงาน			
				ผลตามเป้าหมาย คณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน			
4	โครงการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและการจัดการองค์ความรู้ (KM)	20,000	ม.ค.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ	10,000	ม.ค.68 - ส.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน	20,000	ม.ค.68 - ส.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารข้าราชการ สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	20,000	ม.ค.68 - ส.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้แก่ บุคลากรและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	20,000	ม.ค.68 - ส.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
9	โครงการบำรุงรักษาดูแลที่สาธารณะประโยชน์	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
10	โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
11	โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น	80,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	750,000			81,836.00	458,164.00	

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการออกให้บริการนอกสถานที่(อบต.เคลื่อนที่)	10,000	พ.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองคลัง
2	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองคลัง
	รวม	110,000			0.00	0.00	

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,000,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,377,500.00	7,622,500.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น			
				ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลคงใหญ่			
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,000,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,053,400.00	1,946,600.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของคณพิการในตำบลมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น			
				ผลตามเป้าหมาย คนพิการตำบลคงใหญ่			
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	60,000.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในตำบลมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น			
				ผลตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์ตำบลคงใหญ่			
	รวม	21,120,000			11,490,900.00	9,629,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจิตรารัตน์ สะวันนา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....

(นายสมพิศ ขวัญมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่