

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จำนวน 3 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 สายท่ากรวด 4*122*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. ช่วงที่ 2 สายบ้านนายสมโชค 3*42*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. ช่วงที่ 3 สายบ้านนายลอย 3*32*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.	425,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (สายบ้านนางนัยนา 3*147*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441 ตร.ม.)	254,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร ทน 0.15 เมตร	245,000	9,000	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายคุ้มโนนสะอาด หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.)	498,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายบ้านนายรชานนท์ 5*170*0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.)	498,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 เมตร	488,000	10,000	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายแยกนายนายจำรัส แมดพิมาย 3*78*0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม.)	136,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร ทน 0.15 เมตร	130,000	6,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายท่าหลุมดิน 3*120*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.)	208,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร ทน 0.15 เมตร	200,000	8,000	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 16 (ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 3*320*0.15 ม.)	175,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ (ช่วงที่ 1 สายหลุบปลาไหล ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 2.50*550*0.15 ม.) ช่วงที่ 2 สายท่าเลเลี้ยงสัตว์ ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 3*450*0.15 ม.)	484,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
9	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 (สายคุ้มช่องแมว 5*142*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม.)	418,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
10	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายเจริญ 4*160*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.)	383,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุก หมู่ที่ 10 (ก่อสร้างถนนดิน งานเสริมดิน 4*70 ม.ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 3*270*0.15 ม.)	312,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
12	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 สายบ้านนางอัมพิกา ด้อยพิมาย (วางท่อ คสล. ชั้น 3ขนาด Ø 0.30 ม. พร้อมบ่อบัก คสล. ระยะยาวรวม 108 ม.)	120,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
13	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (4*90*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.)	219,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร ทน 0.15 เมตร	203,000	16,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายอ่างไทรเลียบ 4*300*0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.)	721,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร	509,000	212,000	กองช่าง
15	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (สายสามแยกโรงเรียน - โนนบ้านนา วางท่อ คสล. ชั้น 3ขนาด Ø 0.30 ม. และ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะยาวรวม 1,000 ม.)	1,000,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
16	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,13,20 (5*1,000*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	2,767,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
17	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 (สายคุ้มโนนสำโรง 5*200*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.)	577,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
18	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (สายกลางบ้าน โนนกุ่ม 5*310*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม.)	878,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
19	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 (สายป้อม อปพร. 5*200*0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.)	577,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
20	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 19 (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.)	577,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
21	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (สายเดินช้าง 5*200*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	577,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
22	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (สายหน้าวัดมะกอก 5*250*0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.)	714,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
23	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 (สายกลางบ้าน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.)	577,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
24	ค่าชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองช่าง
	รวม	13,125,000			1,775,000.00	261,000.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	20,000	ต.ค.68 - ธ.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรหมู่บ้าน	20,000	ต.ค.68 - ธ.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
3	โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างวิถีพอเพียง	20,000	ม.ค.69 - มี.ค.69	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เกษตรกรตำบลลงใหญ่	11,904	8,096	กองส่งเสริมการเกษตร
4	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามแนวทางพระราชดำริ	20,000	ม.ค.69 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
5	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	20,000	เม.ย.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพืชและสัตว์	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
7	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองส่งเสริมการเกษตร
	รวม	160,000			11,904	8,096	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่	80,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เด็กได้การเรียนรู้นอกสถานที่ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย นักเรียน ผู้ปกครอง	79,950.00	50.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
2	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยในสถานศึกษา	10,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา	50,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน	10,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทางการศึกษา	10,000	เม.ย.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,500,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาครบทุกด้าน ผลตามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์	927,325.00	872,675.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา	10,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
8	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.ดงใหญ่	3,600,000	ต.ค.67 - พ.ย.67	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,057,088.00	2,342,912.00	กองการศึกษา
			พ.ค.68 - มิ.ย.68	ผลตามตัวชี้วัด มีอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานเพียงพอ			ศาสนาและ
				เหมาะสมกับโภชนาการ			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 6 แห่ง			
	รวม	5,270,000			3,064,363.00	3,215,637.00	

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	500,000	ต.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	447,700.00	52,300.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสนใจและจะเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว			ศาสนาและ
				เพิ่มมากขึ้น			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย จัดการแข่งขันเรือยาวในตำบลดงใหญ่			
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีชุมชน	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว	30,000.00	0.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสนใจในการกีฬาและสร้างความสามัคคี			ศาสนาและ
				ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลดงใหญ่			
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสายใยรักแห่งครอบครัว	30,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	150,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
5	โครงการมทรรมว่าวมหานครดงใหญ่	40,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว	40,000.00	0.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนสนใจในการกีฬาและสร้างความสามัคคี			ศาสนาและ
				ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน			วัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
				ผลตามเป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลดงใหญ่			
6	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	220,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว	269,700.00	50,300.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนและเยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			ศาสนาและ
				ต่างๆสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น			วัฒนธรรม
				ผลตามเป้าหมาย ตำบลดงใหญ่			
7	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ม.ค.69 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	17,860.00	2,140.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดงใหญ่	500,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
9	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	50,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
10	โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่กีฬาชุมชน	20,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
11	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำกีฬาและนันทนาการ	10,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
	รวม	1,570,000			805,260.00	104,740.00	

3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	150,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว	134,040.00	15,960.00	กองการศึกษา
				ผลตามตัวชี้วัด สนับสนุนการจัดงานประเพณีให้ประชาชนมีส่วนร่วม			ศาสนาและ
				ผลตามเป้าหมาย งานเทศกาลเที่ยวพิมาย			วัฒนธรรม
2	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	100,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	เม.ย.69 - มิ.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	20,000	เม.ย.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองการศึกษา
							ศาสนาและ
							วัฒนธรรม
	รวม	290,000			134,040.00	15,960.00	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย	50,000	ต.ค.68 - พ.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการ อปพร.เชิงรุก	50,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
3	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร.	20,000	ธ.ค.67 เม.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาล	50,000	ธ.ค.68 - ม.ค.69 เม.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการ ผลตามเป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในตำบลคงใหญ่	11,304.00	38,696.00	สำนักปลัด
5	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานเนื่องในวัน อปพร.	100,000	มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด คณะกรรมการ อปพร. ได้ความรู้ข้อมูลในการทำงาน เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย คณะกรรมการ ศูนย์ อปพร. ตำบลคงใหญ่	94500.00	5500.00	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	20,000	ม.ค.68 - มี.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	50,000	เม.ย.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	340,000			105,804.00	44,196.00	

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	10,000	ต.ค.68 - ธ.ค.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	20,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว	14,600.00	5,400.00	สำนักปลัด
				ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
				ผลตามเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล			
3	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000	เม.ย.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	20,000	เม.ย.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงใหญ่	10,000	เม.ย.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาส	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน	10,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	100,000			14,600.00	5,400.00	

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	20,000	ต.ค.68 - มี.ค.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด หมู่บ้านได้ร่วมกันทำ แก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ตำบลคงใหญ่ 20 หมู่บ้าน	7,254.00	12,746.00	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	500,000	ธ.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ	10,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	10,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบประปาและผู้นำชุมชน	50,000	ม.ค.69 - ก.ย.69				
7	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000	ก.พ.69 - มี.ค.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	10,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
9	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
10	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	670,000			7,254.00	12,746.00	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	300,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
2	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	300,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	600,000			0.00	0.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการควบคุมประชากรสัตว์ (สุนัขและแมว)	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
2	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว	6,456.00	13,544.00	กองสาธารณสุข
				ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ฝุ่นละอองลดลง			
				ผลตามเป้าหมาย สุขภาพของประชาชนดีขึ้น			
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
5	โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
6	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนคุ้ม หมู่ที่ 14	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
	สาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนชาดไผ่ล้อม หมู่ที่ 16						
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนชาดไผ่ล้อม หมู่ที่ 16	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
	สาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมอหมู่บ้านพิชิตยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านศาลา หมู่ที่ 3						
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมอหมู่บ้านพิชิตยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก บ้านศาลา หมู่ที่ 3	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
10	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาในชุมชน	20,000	เม.ย.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
11	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
12	โครงการขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว	9882.00	10118.00	กองสาธารณสุข
				ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วม/ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข			
				เป็นอย่างดี			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
				ผลตามเป้าหมาย 20 หมู่บ้าน			
13	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อ	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
14	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	60,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
15	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองสาธารณสุข
	รวม	340,000			16,338.00	23,662.00	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด	10,000	ต.ค.68 - ธ.ค.68	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมีวิสัยทัศน์ ครอบคลุม ครอบคลุม แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อ.พิมาย	10,000.00	0.00	สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น	800,000	พ.ย.68 - ก.พ.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด เลือกตั้งกรณี ส.อบต/นายกตำแหน่งว่าง ผลตามเป้าหมาย ตำบลคงใหญ่	279,635.50	120,364.50	สำนักปลัด
3	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	40,000	พ.ย.67 - มี.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ	10,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง การปกครองมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย ตำบลคงใหญ่	53,695.00	1,905.00	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารข้าราชการ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
7	โครงการอบรมจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้แก่ บุคลากรและสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
8	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่นตามหลัก การบริหารบ้านเมืองที่ดี	500,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
9	โครงการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและการจัดการ องค์ความรู้ (KM)	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
10	โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	10,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
11	โครงการบำรุงรักษาดูแลที่สาธารณะประโยชน์	20,000	ม.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	สำนักปลัด
	รวม	1,470,000			343,330.50	122,269.50	

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการออกให้บริการนอกสถานที่(อบต.เคลื่อนที่)	10,000	พ.ค.69 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองคลัง
2	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	กองคลัง
	รวม	110,000			0.00	0.00	

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,000,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลคงใหญ่	9,740,100.00	6,903,964.00	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,000,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของคนพิการในตำบลมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ผลตามเป้าหมาย คนพิการตำบลคงใหญ่	2,023,600.00	1,976,400.00	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในตำบลมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ผลตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์ตำบลคงใหญ่	63,000.00	57,000.00	สำนักปลัด
	รวม	21,120,000			11,826,700.00	8,937,364.00	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางธิดารัตน์ สะวันนา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....

(นายสมพิศ ขวัญมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่