

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย	-	-	✓	100,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	29 ก.ย.2568
									(โอนลดงบประมาณ)
	รวม				100,000	0.00			

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 5 (สายคลองบ่อ 2.5*1,500*0.15 ม.)	-	-	✓	706,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	15 ส.ค.2568 (ลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพัน)
2	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 6 (สายวังตาอ่อน 2.5*900*0.15 ม.)	✓	-	-	424,000	393,000	-	-	20 ส.ค.2568 - 2 ก.ย.2568
3	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9 (สายนางແລ້ມ ประนัดเต 2.5*1,100*0.15 ม.)	-	-	✓	497,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	14 ส.ค.2568 (ลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพัน)
4	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 14 ดำเนินการ 3 ช่วง ดังนี้ 1. สายโนนซ่า 2.5*400*.015 ม. 2. สายโนนอีเปี้ย 2.5*270*.015 ม. 3. สายโนนพรม 2.5*290*.015 ม.	-	-	✓	452,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	14 ส.ค.2568 (ลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพัน)
5	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 15 (สายหนองสรวง 2.5*800*.015 ม.)	✓	-	-	377,000	336,000	-	-	20 ส.ค.2568 - 28 ส.ค.2568
6	ปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ 16 (สายโนนกลุ่มไต้ เสริมดิน 4*400 ม.ลงหินคลุก 2.5*1,000*0.15 ม.)	✓	-	-	673,000	434,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 4 ก.ย.2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
7	ปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุก หมู่ 16 (สายแก้วใหญ่ เสริมดิน 4*180 ม.ลงหินคลุก 2.5*300*0.15 ม.)	-	-	✓	256,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	14 ส.ค.2568 - 29 ส.ค.2568
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 (5*350*0.05 ม.)	✓	-	-	840,000	625,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 (สายคุ้มเดินช้าง 4*380*0.05 ม.)	✓	-	-	747,000	606,900	-	-	20 ส.ค.2568 - 28 ส.ค.2568
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (5*220*0.05 ม.)	✓	-	-	540,000	411,400	-	-	15 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 13 (จากบ้านนางเสริม ไซโพธิ์ ถึงนางสายยนต์ คาบพิมาย 5*350*0.05 ม.)	✓	-	-	840,000	608,750	-	-	15 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
12	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 19 (5*350*0.05 ม.)	✓	-	-	840,000	608,750	-	-	14 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 20 (5*350*0.05 ม.)	✓	-	-	840,000	628,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
14	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 17 (จากบ้านดงใหญ่ ถึงวัดสวนป่า 374*0.60 ม.)	-	-	✓	1,718,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	30 ก.ย.2568 (กันเงินมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน)
15	ขยายระบบท่อประปาหมู่บ้านดงใหญ่ หมู่ 1 4 13	✓	-	-	499,000	480,000	-	-	27 พ.ย.2567 - 27 ธ.ค.2567
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายนางฐิติพร สนิทบุญ 3*57*0.15 ม.)	✓	-	-	94,000	94,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 29 ก.ย.2568
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (5*300*0.15 ม.)	✓	-	-	868,000	610,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 18 ก.ย.2568
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายฝายลำน้ำเค็ม 5*195*0.15 ม.)	✓	-	-	566,000	417,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 29 ก.ย.2568
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (สายคุ้มช่องแมว 5*174*0.15 ม.)	✓	-	-	505,000	421,000	-	-	15 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 (ต่อของเดิม 5*130*0.15 ม.)	✓	-	-	377,000	376,000	-	-	14 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
21	ซ่อมและปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ 1 (จากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านนางทองย้อย 500 ม.)	-	-	✓	485,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	30 ก.ย.2568 (กั้นเงินมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน)
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 17 (ซอยบ้านนายชยานันต์ ดับใหม่ 135*0.30 ม.)	✓	-	-	130,000	124,500	-	-	28 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 20 (จากบ้านนางสงัด แลกปิ่นถึงนางเรณู สวนตง 150*0.30 ม.)	-	-	✓	145,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	27 ส.ค.2568 (ลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพัน)
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 5 (หน้า อบต.ดงใหญ่ 0.30 ม.)	✓	-	-	396,000	395,500	-	-	14 ส.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
25	ค่าชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	✓	27,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
	รวม				13,842,000	7,569,800			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตามแนวทางพระราชดำริ	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรหมู่บ้าน	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
3	โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างวิถีพอเพียง	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
5	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	20,000	19,167	-	-	19 ก.ย.2568
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	✓	-	-	20,000	8,932	-	-	28 ส.ค.2568
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพืชและสัตว์	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
8	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
รวม					160,000	28,099			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.ดงใหญ่	✓	-	-	3,600,000	4,053,420	-	-	21 ส.ค.2568
2	โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่	✓	-	-	80,000	78,300	-	-	31 ก.ค.2568
3	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยในสถานศึกษา	✓	-	-	10,000	7,566.40	-	-	10 ก.ค.2569
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทางการศึกษา	✓	-	-	10,000	7,004	-	-	22 ส.ค.2568
7	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา	-	-	✓	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	1,500,000	1,600,882	-	-	31 ก.ค.2568
9	โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน	✓	-	-	1,600,000	1,451,227	-	-	24 ก.ย.2568
	รวม				6,870,000	7,198,399			

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่เกินเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	✓	-	-	500,000	441,925	-	-	29 พ.ย.2567
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	✓	-	-	150,000	106,740	-	-	13 ม.ค.2568
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดงใหญ่	✓	-	-	500,000	490,099	-	-	22 ม.ค.2568
4	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	✓	-	-	300,000	319,195	-	-	26 พ.ย.2567
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน	✓	-	-	30,000	30,000	-	-	13 ม.ค.2568
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสายใยรักแห่งครอบครัว	-	-	✓	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	✓	-	-	80,000	52,710	-	-	16 ต.ค.2567
8	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	20,000	17,860	-	-	12 ก.ค.2568
9	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำกีฬาและนันทนาการ	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
10	โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่กีฬาชุมชน	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
รวม					1,640,000	1,458,529			

3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	✓	-	-	150,000	150,000	-	-	8 พ.ย.2567
2	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
	รวม								

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	50,000	49,400	-	-	31 ก.ค.2568
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	✓	-	-	50,000	10,800	-	-	24 ธ.ค.2567
3	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร.	✓	-	-	20,000	10,800	-	-	22 ส.ค.2568
4	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
5	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานเนื่องในวัน อปพร.	✓	-	-	100,000	82,600	-	-	
6	โครงการ อปพร.เชิงรุก	-	-	✓	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	50,000	40,622	-	-	26 ส.ค.2568
	รวม				340,000	194,222			

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	20,000	6,250	-	-	13 ม.ค.2568
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	✓	-	-	20,000	14,100	-	-	29 ส.ค.2568
4	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดงใหญ่	✓	-	-	10,000	10,000	-	-	29 ส.ค.2568
6	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาส	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
7	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
รวม					100,000	30,350			

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	✓	-	-	500,000	781,608	-	-	31 ก.ค.2568
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
4	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	✓	-	-	10,000	23,370	-	-	22 ส.ค.2568
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
7	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
8	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
	รวม				620,000	804,978			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	-	-	✓	200,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	30 ก.ย.2568
									(กันเงินมิได้
									ก่อนนี้ผูกพัน)
2	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8	-	-	✓	500,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	29 ก.ย.2568
									(ลงนามในสัญญา
									ก่อนนี้ผูกพัน)
3	ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12	-	-	✓	500,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	✓	-	30 ก.ย.2568
									(กันเงินมิได้
									ก่อนนี้ผูกพัน)
	รวม				1,200,000	-			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
2	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาในชุมชน	✓	-	-	20,000	13,150	-	-	18 ก.ย.2568
3	โครงการขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓	-	-	20,000	9,963	-	-	28 ม.ค.2568
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	20,000	5,980	-	-	22 ส.ค.2568
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อ	✓	-	-	20,000	14,310.80	-	-	30 ก.ย.2568
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	✓	-	-	60,000	72,880	-	-	31 ก.ค.2568
	รวม				160,000	116,284			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง	✓	-	-	10,000	10,000	-	-	11 พ.ย.2567
2	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	✓	-	-	40,000	23,454	-	-	1 ก.ย.2568
3	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	✓	-	-	500,000	192,332	-	-	25 ส.ค.2568
4	โครงการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและการจัดการองค์ความรู้ (KM)	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	26 ส.ค.2568
6	โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารข้าราชการ สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	✓	-	-	20,000	14,562	-	-	5 ก.ย.2568
8	โครงการอบรมจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้แก่ บุคลากรและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
9	โครงการบำรุงรักษาดูแลที่สาธารณะประโยชน์	✓	-	-	20,000	16,650	-	-	2 ก.ย.2568
10	โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
11	โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น	✓	-	-	80,000	95,137	-	-	2 ก.ย.2568
รวม					750,000	352,135			

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการออกให้บริการนอกสถานที่(อบต.เคลื่อนที่)	✓	-	-	10,000	1,832	-	-	31 ก.ค.2568
2	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	100,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
	รวม				110,000	1,832			

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	17,000,000	18,949,900	-	-	30 ก.ย.2568
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	4,100,000	4,099,000	-	-	30 ก.ย.2568
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	110,000	121,000	-	-	30 ก.ย.2568
	รวม				21,210,000	23,169,900			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางธิดารัตน์ สะวันนา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....

(นายสมพิศ ขวัญมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่